



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
CNPJ: 22.953.681/0001-45  
GABINETE DO PREFEITO



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

ABRIL/2021

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A SEDE DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA

- Objeto da Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A SEDE DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA
- Nome do Contratado: OPÇÃO NORTE ENGENHARIA
- Local de Execução da Obra: RUA SALVADOR
- Origem do Recurso: FEDERAL / EMENENDA SIMONE MORGADO / MINISTÉRIO DAS CIDADES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2019-080303
- Data de Início da Obra: 02/11/2019
- Data de Fim da Obra: 30/06/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 329.668,23
- Valor total aplicado: R\$ 329.668,23
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 5,15%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 159.742,30
- OBS: OBRA CONCLUÍDA, MAS AGUARDANDO PAGAMENTO!

Obs2.: Obras de anos anteriores que estão presentes nesse relatório são porque ainda estão sendo pagos no ano vigente!