



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

AGOSTO/2021

## IMPLATAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA

- Objeto da Obra: IMPLATAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA
- Nome do Contratado: KACIKE CONSTRUÇÕES EIRELLI
- Local de Execução da Obra: NO BAIRRO TROPICAL
- Origem do Recurso: FEDERAL / EMENDA PRIANTE / MINISTÉRIO DO TURISMO
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2018-051001
- Data de Início da Obra: 13/09/2019
- Data de Fim da Obra: 31/12/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 583.827,38
- Valor total aplicado: R\$ 291.581,43
- Percentual total aplicado: 49,94%
- Percentual mensal aplicado: 24,75%
- Valor aplicado no mês vigente: 144.521,55
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO

Obs2.: Obras de anos anteriores que estão presentes nesse relatório são porque ainda estão sendo pagos no ano vigente!