



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

ABRIL/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A SEDE DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA

- Objeto da Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A SEDE DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA
- Nome do Contratado: OPÇÃO NORTE ENGENHARIA
- Local de Execução da Obra: RUA SALVADOR
- Origem do Recurso: FEDERAL / EMENNDAS SIMONE MORGADO / MINISTÉRIO DAS CIDADES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2019-080303
- Data de Início da Obra: 02/11/2019
- Data de Fim da Obra: 30/06/2021
- Valor Total da Obra: R\$329.668,23
- Valor total aplicado: R\$ 329.668,23
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 48% referente ao valor total da obra.
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 159.742,30
- OBS: OBRA CONCLUÍDA, MAS HOUVE PAGAMENTO NO MÊS VIGENTE

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA

- Objeto da Obra: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA
- Nome do Contratado: KACIKE CONSTRUÇÕES EIRELLI
- Local de Execução da Obra: NO BAIRRO TROPICAL
- Origem do Recurso: FEDERAL / EMENDA PRIANTE / MINISTÉRIO DO TURISMO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
GABINETE DO PREFEITO



- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2018-051001
- Data de Início da Obra: 13/09/2019
- Data de Fim da Obra: 31/12/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 583.827,38
- Valor total aplicado: R\$ 97.054,52
- Percentual total aplicado: 16,62%
- Percentual mensal aplicado: 00%
- Valor aplicado no mês vigente: 0,00
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA

- Objeto da Obra: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA
- Nome do Contratado: BELA VISTA
- Local de Execução da Obra: BELA VISTA
- Origem do Recurso: ESTADO DO PARÁ / SEDOP / CASA CIVIL EMENDA DEP. DIRCEU
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2018-060704
- Data de Início da Obra: 15/05/2019
- Data de Fim da Obra: 30/06/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 805.000,00
- Valor total aplicado: R\$ 504.000,00
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 12%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 98.000,00
- OBS: OBRA CONCLUÍDA, AINDA POSSUI SALDO A PAGAR