



Obra
REFORMA DA ESCOLA JOÃO ALMEIDA SILVA

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pará
SEDOP - 10/2023 - Pará

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLOÇÕES, RETIRADAS.	100,00% 54.747,09	50,00% 27.373,55	50,00% 27.373,55				
2	PISOS	100,00% 372.915,61		40,00% 149.166,24	40,00% 149.166,24	20,00% 74.583,12		
3	COBERTURA	100,00% 200.681,20		40,00% 80.272,48	30,00% 60.204,36	30,00% 60.204,36		
4	PINTURA	100,00% 138.534,50			40,00% 55.413,80	60,00% 83.120,70		
5	PAREDES	100,00% 90.383,00			40,00% 36.153,20	40,00% 36.153,20	20,00% 18.076,60	
7	INST. HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 14.101,51			50,00% 7.050,76	50,00% 7.050,76		
8	ESQUADRIAS	100,00% 156.812,78			50,00% 78.406,39	30,00% 47.043,83	20,00% 31.362,56	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 101.099,39		20,00% 20.219,88	40,00% 40.439,76	40,00% 40.439,76		
10	DIVERSOS	100,00% 22.766,86				50,00% 11.383,43	50,00% 11.383,43	
11	ESTRUTURA PARA RECREAÇÃO	100,00% 169.475,37					50,00% 84.737,69	50,00% 84.737,69
12	TROCA DE PILARES	100,00% 66.696,71		40,00% 26.678,68	60,00% 40.018,03			
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 7.365,00						100,00% 7.365,00
Porcentagem			1,96%	21,76%	33,45%	25,79%	10,43%	6,6%
Custo			27.373,55	303.710,83	466.852,53	359.979,16	145.560,27	92.102,69
Porcentagem Acumulado			1,96%	23,72%	57,18%	82,97%	93,4%	100,0%
Custo Acumulado			27.373,54	331.084,37	797.936,90	1.157.916,06	1.303.476,33	1.395.579,02

Ana Paula de Souza Campos
Setor de Engenharia