

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45



Obra
REFORMA DA ESCOLA DOM ELISEU COROLLE

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pará
SEDOP - 10/2023 - Pará

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | RETIRADAS | 100,00% 17.657,92 | 100,00% 17.657,92 | | | | |
| 2 | COBERTURA | 100,00% 112.475,80 | | 50,00% 56.237,90 | 50,00% 56.237,90 | | |
| 3 | PISOS | 100,00% 131.684,65 | | 50,00% 65.842,33 | 50,00% 65.842,33 | | |
| 4 | ELÉTRICA | 100,00% 50.394,97 | | 50,00% 25.197,49 | 50,00% 25.197,49 | | |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 21.773,83 | | | 50,00% 10.886,92 | 50,00% 10.886,92 | |
| 6 | PINTURA | 100,00% 52.605,72 | | | 50,00% 26.302,86 | 50,00% 26.302,86 | |
| 7 | FORRO | 100,00% 39.891,60 | | 50,00% 19.945,80 | 20,00% 7.978,32 | 30,00% 11.967,48 | |
| 8 | OUTROS | 100,00% 62.794,96 | | | 50,00% 31.397,48 | 50,00% 31.397,48 | |
| 9 | COBERTURA P/ RECREAÇÃO | 100,00% 65.640,17 | | | 50,00% 32.820,09 | 50,00% 32.820,09 | |
| 10 | TROCA DE PILARES | 100,00% 18.620,08 | | 60,00% 11.172,05 | 20,00% 3.724,02 | 20,00% 3.724,02 | |
| 11 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 2.946,00 | | | | | 100,00% 2.946,00 |
| Porcentagem | | | 3,06% | 30,95% | 45,17% | 20,31% | 0,51% |
| Custo | | | 17.657,92 | 178.395,56 | 260.387,39 | 117.098,84 | 2.946,00 |
| Porcentagem Acumulado | | | 3,06% | 34,01% | 79,18% | 99,49% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 17.657,92 | 196.053,47 | 456.440,86 | 573.539,70 | 576.485,70 |