



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

OUTUBRO/2022

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOM JESUS EM DOM ELISEU-PA

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOM JESUS EM DOM ELISEU - PA
- Nome do Contratado: BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
- Local de Execução da Obra: AV ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA, BAIRRO BOM JESUS
- Origem do Recurso: RECURSO ESPECIAL
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-031201
- Data de Início da Obra: 20/05/2022
- Data de Fim da Obra: 20/07/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 155.687,72
- Valor total aplicado: R\$ 152.664,43 (valor do contrato)
- Percentual aplicado: 98,06% (do contrato)
- Percentual mensal aplicado: 16,82%
- Valor Aditado: R\$ 35.289,09
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 23.139,84 (do valor aditado)
- Valor total a receber: R\$ 18.663,63 (do valor aditado)
- Valor total a receber: R\$ 3.023,29 (do valor do contrato)

OBS: OBRA EM ANDAMENTO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45



CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL COM SISTEMA DE DRENAGEM DA AV. MARECHAL RONDON

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL COM SISTEMA DE DRENAGEM DA AV. MARECHAL RONDON
- Nome do Contratado: BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
- Local de Execução da Obra: AV. MARECHAL RONDON EM DOM ELISEU – PA.
- Origem do Recurso: EMENDA DIRETA
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-250401
- Data de Início da Obra: 04/07/2022
- Data de Fim da Obra: 12/09/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 920.758,08
- Valor total aplicado: R\$ 539.248,70 (valor do contrato)
- Percentual aplicado: 58,57% (do contrato)
- Percentual mensal aplicado: 27,61%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 254.218,43
- Valor total a receber: R\$ 381.509,38
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO.

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – PA

- Objeto da Obra: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – PA.
- Nome do Contratado: E N DE SOUSA SERVIÇOS EIRELI.
- Local de Execução da Obra: AV. JK DE OLIVEIRA EM DOM ELISEU – PA.
- Origem do Recurso: EMENDA DIRETA
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-250402



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45



- Data de Início da Obra: 01/08/2022
- Data de Fim da Obra: 13/10/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.073.254,79
- Valor total aplicado: R\$ 535.277,84 (valor do contrato)
- Percentual aplicado: 49,87% (do contrato)
- Percentual mensal aplicado: 11,26%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 120.892,72
- Valor total a receber: R\$ 537.976,95
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO.

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – PA

- Objeto da Obra: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
- Nome do Contratado: E N DE SOUSA SERVIÇOS EIRELI
- Local de Execução da Obra: RUA SANTOS DUMONT – BAIRRO TROPICAL
RUA ARACAJÚ – BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
- Origem do Recurso: EMENDA DIRETA
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-040701
- Data de Início da Obra: 06/09/2022
- Data de Fim da Obra: 06/12/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.795.460,86
- Valor total aplicado: R\$ 104.612,96 (valor do contrato)
- Percentual aplicado: 5,83% (do contrato)
- Percentual mensal aplicado: 5,83%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 104.612,96
- Valor total a receber: R\$ 1.690.847,09
- OBS: OBRA INICIADA.