



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MARÇO/2023

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – PA

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU.
- Nome do Contratado: BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
- Local de Execução da Obra: RUA FELINTO MULLER, S/N.
- Origem do Recurso: EMENDA DIRETA
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 3/2022-230501
- Data de Início da Obra: 04/11/2022
- Data de Fim da Obra: 13/05/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 6.056.425,58
- Valor total aplicado: R\$ 930.826,43 (valor do contrato)
- Percentual aplicado: 15,37% (do contrato)
- Percentual mensal aplicado: 6,72%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 406.956,42
- Valor total a receber: R\$ 5.556.361,77
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO .