



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45
GABINETE DO PREFEITO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

SETEMBRO/2021

IMPLATAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA

- Objeto da Obra: IMPLATAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICÍPIO DE DOM ELISEU-PA
- Nome do Contratado: KACIKE CONSTRUÇÕES EIRELLI
- Local de Execução da Obra: NO BAIRRO TROPICAL
- Origem do Recurso: FEDERAL / EMENDA PRIANTE / MINISTÉRIO DO TURISMO
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2018-051001
- Data de Início da Obra: 13/09/2019
- Data de Fim da Obra: 31/12/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 583.827,38
- Valor total aplicado: R\$ 441.538,19
- Percentual Total aplicado: 75,63%
- Percentual Mensal aplicado: 26%
- Valor aplicado no mês vigente: 149.956,76
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO