



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45



REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE DOM ELISEU-PA

- Objeto da Obra: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
- Nome do Contratado: BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
- Local de Execução da Obra: BELA VISTA
- Origem do Recurso: PRÓPRIO/MUNICIPAL
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-100902
- Data de Início da Obra: 13/12/2021
- Data de Fim da Obra: 13/03/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 218.307,18
- Valor total aplicado: R\$87,673,05
- Percentual aplicado: 40,17%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$87.673,05
- Percentual aplicado no mês vigente: 40,17%
- Valor total a receber: R\$130.934,13
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO