



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45



CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOM JESUS EM DOM ELISEU-PA

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOM JESUS EM DOM ELISEU - PA
- Nome do Contratado: BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
- Local de Execução da Obra: AV ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA, BAIRRO BOM JESUS
- Origem do Recurso: EMENDA DIRETA
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-031201
- Data de Início da Obra: 20/05/2022
- Data de Fim da Obra: 20/07/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 155.687,72
- Valor total aplicado: R\$ 109.325,19 (valor do contrato)
- Percentual aplicado: 70,22% (do contrato)
- Percentual mensal aplicado: 37,64%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 58.603,79
- Valor total a receber: R\$ 46.362,53
- OBS: OBRA EM ANDAMENTO.

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL COM SISTEMA DE DRENAGEM DA AV. MARECHAL RONDON

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL COM SISTEMA DE DRENAGEM DA AV. MARECHAL RONDON
- Nome do Contratado: BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
- Local de Execução da Obra: AV. MARECHAL RONDON EM DOM ELISEU – PA.
-
- Origem do Recurso: EMENDA DIRETA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
CNPJ: 22.953.681/0001-45



- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-250401
- Data de Início da Obra: 04/07/2022
- Data de Fim da Obra: 12/09/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 920.758,08
- Valor total aplicado: R\$ 285.030,27 (valor do contrato)
- Percentual aplicado: 30,96% (do contrato)
- Percentual mensal aplicado: 30,96%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 285.030,27
- Valor total a receber: R\$ 635.727,81
- OBS: OBRA INICIADA.